

A 廠區修建工程進度

05 製程區，為原有 11 顆製程桶槽生產區，其第一階段工程已完成 4 顆製程桶槽的設備與製程確效，目前第二階段工程已逐步將 7 顆桶槽吊裝定位，其中 3 顆桶槽現正執行製程配管後段作業，待電控拉線完成後，將可著手執行相關確效作業，另 4 顆桶槽之周邊附屬設備仍持續執行吊裝施作中。

15 製程區，於本月已完成第一階段工程之 5 顆製程桶槽施作與設備確效作業，另 6 顆桶槽的製程配管作業現由工班師傅連日趕工施作中。其離心機裝機作業，已完成固定管配置，現正執行電力與電控拉線及裝機管件備料作業，並持續與原廠連線商討細節與技術等相關事宜，預計將於 8 月底安排執行確效作業。

蒸餾系統，現正趕工執行兩座蒸餾塔修建施作，日前已完成作業平台建置，於本月完成兩座蒸餾主設備的水平校正與定位，目前已開始執行製程配管與電力配線等相關作業事項，預計將於 8 月底完成設備建置，因應生產需求。而因移地生產搬遷至正峰之蒸餾塔，已逐一拆解運回廠內，待兩座蒸餾塔施作完成後，將安排原地重建。

B 廠區修建工程進度

廠區建物修繕的基礎工程仍持續執行細部工序，製程配管與空調設備承包商現已陸續進廠施工，如空調風管與設備的基座與支撐架等前置作業，新購之製程桶槽目前仍持續執行定位，待支撐架完成後，將再執行附屬設備吊裝，第一階段復歸仍將以 22/21 製程區為首要，將可大幅提升生產動能，並再逐步修復 23/24/25 製程區。

生產動能

第二變電站終於在本月完成拉電配盤的後段收尾作業，並執行送電輸出測試，確保可順利供現場使用，現階段先供給 A 廠區之 10/15/16 製程區，確認生產用電無虞後，將逐區送電。現今 A 廠區重建進度逐步邁向後期，由一開始的 03B 區、31 區、02 區、08 區、05 區、16 區、15 區及 06 區等，逐區階段式復產至今，從步履蹣跚到逐漸穩健，每一步都走的兢兢業業，期待早日找回昔日光彩。