

災後重建紀錄

鑑往知來，孕育新機

紀錄日期: 03/02/2021 ~ 03/05/2021



由管理階層規劃今年回復生產的廠區，目前優先執行建築物修復及設備新購等重建作業。生產區域復歸之作業持續進行中，因部分生產設備經內部初步評估為局部毀損，需將其移出修復補強回復可用性，因目前廠區內部無電力供應且平台變形，考量人員作業安全，生產同仁執行公共設施及製程設備之管件管路拆除格外謹慎小心，因此拆除作業相當繁瑣費時，目前仍持續執行拆除 05 生產區及 16 生產區之公共設施及製程設備之管件管路。

05 及 03B 生產區規劃為今年優先回復生產的產線，05 生產區拆除管件管路及部分冷凝器已陸續安排吊掛清運，其製程設備之管件管路拆除作業，預計 3 月下旬前可告一段落，後續將安排平台拆除及重建作業。03B 生產區之製程設備受祝融波及輕微，僅公共設施管路及部分製程週邊設備毀損，但考量爆炸震波可能影響其效能疑慮，生產同仁於本週執行反應槽清洗作業，將於近期安排技師執行火花測試，評估反應槽效能狀態；因其公共設施之自來水管路毀損，工程同仁著手規劃架設臨時管路，預計下週可架設完成，以供需求。

廠區建築物安全鑑定之鑑定費報價單已於本週收受，預計下週請款付費，將由建築師公會安排取樣時間，結構技師負責執行取樣分析及出具安全鑑定報告書，作業時程需約二個月，祈求廠區可透過修復補強方式復原建築物，加快產線回復。

災後重建紀錄



承租正峰廠房支應之移地生產，目前持續執行製程設備之細部修改，主要分為管件管路之優化作業及蒸餾生產設備之建置作業。

管件管路之優化作業由包商及生產同仁共同合作配管，優化作業逐漸收尾，需待管路細部修改完備後，才能執行製程設備之試漏試壓檢測，確保配管作業無虞，預計於3月下旬完成。

蒸餾生產設備之建置作業，為因應客戶供貨需求，規劃再增列一座蒸餾生產設備。目前蒸餾生產主設備陸續定位中，本週已完成蒸餾塔定位及水平校準作業，因考量同時啟用兩條蒸餾產線，其動力源之冷卻系統將有效能不足之疑慮，故工程同仁將於近期安排冷卻系統之週邊設備清洗作業，以增加其冷卻效率。

冷凝器之架高作業及高真空設備皆已發包，承包商仍持續生產製作支架中，預計於3月中旬供貨。目前規劃將先啟用第一座蒸餾生產設備，因增列之第二座蒸餾生產設備，仍需新購一台再沸器，承包商趕工生產製作中。待主設備皆定位，配管作業完工，管路細部修改完備後，將先啟用一條蒸餾產線，早日投入生產，持續公司營運動能。

因移地生產需依製程的生產需求，廠內派員實地尋訪具合適之同業廠房及設備，在訪察的過程中，與同業間於品質管理系統及環安衛作業運作交流，博採眾長，逐一檢視並調整廠內作業管理運作，審慎規劃廠區重建措施。如同英國首相溫斯頓·邱吉爾所說：「回首看得越遠，你向前也會看得越遠。」正是因為身處低谷，更能體悟過去從沒看透的事物，審慎規劃未來復歸的永續管理。鑑往知來，回首過去，才能清楚明瞭未來的方向，再度披上賦予熱情與勇氣的戰袍，昂首向前大步邁進！