

災後重建紀錄

面對變化 部署迎戰

紀錄日期: 05/24/2021 ~ 05/28/2021



第一階段拆除計畫之 03/05/06/07/08/10 生產區，於本週已完成受損之設備設施拆卸、部分區域及變形作業平台拆除，其作業方針以最低的破壞性拆除為訴求，保留未變形之承重 H 型鋼及輕微損傷之 RC 結構牆體，進行補強修復作業，而部分有安全疑慮之處，將予以重置替換，如變形之 C 型鋼、H 型鋼或地基鋼筋等，則需將其移除並重新

施工，確保整體建築結構耐震抗壓之安全性，並同時兼顧 05/06/07/08/10 生產區之重建時程。

目前 05/06/07/08/10 生產區之廠區復歸計劃，管理階層決議將以原架構為藍圖，重新建置及修復，以最小變動為原則，同時根據現行法令規範，再行細部調整。目前將以分包方式進行重建作業，待承包商之書面報價，完成詢比議價流程後，將可立馬動工，期望於規劃時程內建置完成。

公共設施建置亦是恢復產能的重要關鍵，如公共管架架設、電力系統、動力系統及水系統等，因廠區復歸計劃為逐區階段性作業，故其規劃需配合復歸廠區，確保能源動力供應生產無虞。公共設施預計將於第四季建置完備，若因疫情延遲部分設備交貨，影響建置進度時，其相關配套因應措施，皆有備案隨伺以待，如外購純水及緊急發電機等，適時彈性調整對策，將衝擊復工的因素減至最低。

除了廠區重建，復工申請為關乎公司復產的重要一環，需向各主管機關報備核查，如消防局、環保局及建管處等，確保停工因素改善完備後，才向市政府申請復工事宜，並由其各科室執行書面審核及現場查勘等程序同意後，始行復工生產。GMP 評鑑申請亦同步與衛生福利部食品藥物管理署監管組代表商討稽查規範事宜。因行政作業處理的簽辦往返，其程序較為繁複費時，為求如期復產，管理階層及早部署，洽詢各主管機關之核查申請要件，

災後重建紀錄

如申請流程、書面資料及法令規則等需知事項，規劃前置準備，擬定作業內容，以求復工申請順利完成。

而今年年底優先回復生產之 03B/05/15/16 生產區，其復產規劃為階段性作業實施，以客戶需求之主力產品為首要生產品項，如 Dulox.HCl、VA 及 MEPH 等，所幸祝融前生產之其中間體及相關原物料，未遭火損且品質無虞，待廠房設備建置及確效作業完成，勞動檢查機構同意復工申請後，即可備料投產，縮短產出時程，穩固公司營運。

我們是製藥產業鏈重要的一環，過去數十年不斷傾注心力，雖因事故影響，不得不暫時卸下擔子，但無論對產業發展或是對人類藥物需求，我們責無旁貸。如同韓劇《我是遺物整理師》所言：「做人要像大樹一樣為這個世界帶來幫助，樹木可以提供氧氣、果實、柴火，還有樹蔭可以供人乘涼，是世界上第二帥氣的生物！」，誠如公司願景「為人類健康而貢獻」，我們秉持理念不忘初心，胼手胝足重振旭富，待早日復歸生產，繼續為社會奉獻心力，善盡社會責任。