



A 廠區建物之修復工程，其 05/06 生產製程區之鋼構平台的鋼骨樑柱與相關組件已由承包商整備以待，目前尚候 RC 結構之磚造牆面的泥作打底與粉光作業修整完成至階段性狀態後，再同步進行鋼構主體建置工程；15 生產製程區與 B 廠區因火害變形之鋼構平台和浪板及災損之設備設施於上週執行高空吊掛作業，陸續拆卸清運，所幸其鋼骨樑柱受損輕微，可由更換補強工法回復原狀。A 廠區之部分災損公設主管架於建物主體修復後，將於近期展開修建作業，主要動力源之主管路動線安排大致底定，附屬設施之純水及消防等管路設置，由相關單位主管陪同廠商實地勘查評估，確保工程施作如期完成。

除了現行之 A 廠區基礎工程建設，其製程設備設施之配管前置作業，如施工規劃/工班安排及配管零組件備料等皆併行準備，待設備設施入廠定位，即可立即執行配管作業，且製程設備及公共設施之確效文件作業及半自動化作業程式亦著手編排撰寫中，由多方同步運作，以加快復產時程。

擴增產能之觀音 2 廠於日前已取得建管處核發之建造執照，其施工設計需依據生產製程技術及遵循政府法令規範執行細部規劃，如建築/結構/設備設施/空調/電氣/消防及相關管道管路等營建工程，由管理階層定期和建築師與會審酌細節，其施工圖面已大致定稿，近期將舉行營造標案說明會，預計於今年第四季開始興建廠房，可望於 2023 年啟用投產作業！

人生總是有著未知的波瀾起伏，每一個人都在這場逆勢中學習成長，每一段歷程都會定格在我們的故事軌跡中，峰迴路轉後會有另一番更精彩的內容！現在只是《旭富》連載前的排版和校對，期待印刷出版的那一天到來！