



預計第一階段復產之 A 廠區，目前進度為 05 區內部磚造牆面粉光作業及地基重鋪作業已逐步完備，目前執行細部修整中，近期將開始執行樓層平台鋼樑施作。15 區及 16 區之建物修整及鋼構平台建置亦同步著手執行，因以 05 區為首要之務，故 15 區及 16 區預定於年底前完成作業。受損輕微之 03B 區，其製程設備之反應槽及其圖控系統所幸無損，其設備已規劃撰寫確效文件並將執行相關驗證作業，確保生產品質無虞；

且其製程離心設備之控制盤於近日完成定位，現由工程師執行電力接線測試作業中。乾燥區之 02 區及 03B 區之潔淨室庫板重建作業目前現正趕工施作中，其空調與控制相關系統時刻與廠商協商建置，待細節達成共識後，將發包執行。

除了現行如火如荼之基礎工程建設，新購之製程設備隨時與供應商聯繫，以加快供貨時程，部分製程及相關附屬配備將於近期開始進廠等待安裝。供應生產動力之公共設施，其設備如冰凍水機及空壓機已完成建置試車作業，新購之蒸汽鍋爐及熱煤油鍋爐已完成廠驗，預計於 9 月底進廠定位安裝，相關公設主管路之製管與建置更換作業，更是從未停歇。供應第一階段復產之電力系統，定期安排查檢確認其供電效能，而未來廠區生產的主要電力供應站之新購主設備及相關部署，由工程主管實地廠勘廠家設備並多次協商建置作業，確保生產用電無虞。

旭富正在紮實打入根基，砌牢每一塊磚石，決定未來的高度和營運質量，；真實的企業價值不隨風動與幡動起舞，需靜心錘煉堆積養成，上天會獎勵有勇氣與耐性之人！