

災後重建月報

紀錄日期: 06/06/2022 ~ 07/01/2022

A 廠區之 15 製程區第一階段復歸工程，將先完成 5 顆製程桶槽施作，目前其製程配管與電力及控制拉線皆已完工，並於近日積極展開半自動控制系統測試、製程設備與其附屬設備之性能測試及細部技術微調，預計將於 7 月上旬完成設備確效作業，確認設備效能符合規範後，將立馬安排執行製程確效作業。15 製程區之離心機已安排於 7 月份與國外技師連線研討裝機作業，目前其細節與技術等相關事宜已在統籌確認中。

A 廠區之蒸餾系統，已陸續完成三座蒸餾塔建置及試運轉等相關確效作業，現行持續著手規劃另兩座蒸餾塔修建施作，目前其作業平台由工班師傅趕工建置施作，其電力配線設計圖處於繪圖籌劃階段，仍有些細部配置尚待釐清中。而因移地生產搬遷至正峰之蒸餾塔，於租約結束後，拆解運回廠內重建，以因應產能漸增需求。A 廠區經過 1 年之重建，現在可提供約災前近 30%之產能。

B 廠區之 22/21 製程區，其新購之製程桶槽、承接槽與其附屬設備管件仍持續進場，目前已陸續吊掛數顆製程桶槽定位，其公設配置/管路、電力配線與製程管路等建置圖說已大致底定，僅些許細節仍需微調確認，工程承包商已在著手準備前置作業，待建物內部修繕完成後，承包商將進廠執行配管配盤拉線等建置作業。

生產用電所需之第二變電站，主要供給 A 廠區之 10/15/16 製程區與廢水處理區及 B 廠區等，因災變而付之一炬，至今僅能以緊急發電機供給用電，近日已陸續完成建物修復及設備進駐，目前工班師傅連日趕工拉電配盤，預計將於 7 月底前完成工事，屆時將可穩定供給廠區用電，確保生產無虞。

董事會決議委任周文智博士出任總經理一職，周博士加入旭富 21 年以來，從研發部經理、生產部經理至廠長一職，與旭富一同成長茁壯，周博士將以「改變、改善」為接任總經理之首要目標，期許同仁們「勇於任事、勇於當責」。誠如董事長所言:「這段時日的艱辛復原，會是旭富歷史重要一頁，各位正在攜手寫下可歌可泣的篇章，同仁們加油! 讓我們以身為旭富一份子為榮!」 齊心協力共同航向永續未來!