

災後重建月報

紀錄日期: 06/05/2023 ~ 06/30/2023



21 製程區之製程配管施作現況



21 製程區之熱交換器儀電配線施作



22A 製程區之製程桶槽試車前置測試中



21 製程區之離心機儀電佈線施作圖



22A 製程區之離心機建置工程現況



22A 製程區之乾燥機附屬設備一隅

B 廠區修建工程進度

第一階段復歸工程之本月主要 21/22 製程區的工程進度將區分如下: 製程設備工程、空調設備工程與公共設施冰凍水系統:

製程設備工程, 22A 製程區的 6 顆製程桶槽配管作業在本月如期釋出, 在儀電工班連日出勤趕工下, 陸續完成儀控配電拉線施作後, 交付於旭富同仁執行儀控作動測試與管路試漏試壓等試車前置作業中。21 製程區的製程桶槽建置作業, 已逐步推展至中後段進度, 逐顆完成熱交換器與製程/公設連接等配管施作, 其儀電作業之附屬儀控作動盤箱定位/氣壓管與線槽裝設等相關儀控前置作業, 現正增調工班師傅進行中。

21/22 製程區之 3 套離心機生產設備, 於上月完成 22 B 製程區離心機之主設備試車作業後, 接續進行 21/22 A 製程區各 1 套離心機建置作業, 目前 22 A 製程區離心機配管進度已達至細部檢核階段, 其儀電作業亦陸續完備主設備與附屬設施的控制盤/中繼盤與閥件作動盤箱等配線施作, 並在本月底釋出供旭富同仁確認中繼盤與製程桶槽間的連線作動, 確保試車前置作業測試無虞。

21 製程區離心機配管與儀電作業仍持續加緊腳步趕工中，預計將可於 8 月全數完成離心機建置工程。其試車作業已同步與原廠連繫安排國外技師來台試機期程，22A 製程區離心機試車作業敲定於 7 月中旬展開，依次再安排為 21 製程區離心機。

21/22 製程區之各 2 套乾燥機與蒸餾塔生產設備，在數月的配管施作終於完備主設備與附屬設備/公設間的連結作業。在儀電工程建置進度，乾燥機的動力盤/控制盤/人機盤等相關盤體現正逐盤執行配電拉線施作，預計將可於 7 月釋出供旭富同仁執行點位測試與閥件控制等前置作業測試，待確認儀控配線/氣源/壓力與公設能源無虞後，將立即接續執行未完成之乾燥機附屬設備功能性測試運轉作業；而蒸餾塔儀電工程，於近期已加派另一組儀電工班安排規劃配電拉線作業中。

空調設備工程，21/22 製程區潔淨室建置已完成環境監控人機之空調控制元件與差壓/溫濕度監測點位的回授信號測試，直接數位控制器的連線作動測試與空調關鍵性程控參數由電控工程師數次入廠已初步調適至最佳設定參數。在下月將逐層安排執行潔淨室之濾網 PAO 效率測試/潔淨室溫溼度測試/氣流方向檢測/潔淨室風量與換氣次數等空調效能檢測，其相關空調確效文件亦陸續傳審發行中。

公共設施冰凍水系統，凍水主系統缺失作業在承包商與旭富同仁多次與會商討達成共識後，立即訂製管件備料並著手執行主幹管改管施作，由 22B 製程區測試作業發現其用水供給穩定性已有改善，但其冰機製冷效能供 B 廠區全線生產仍有些許疑慮，待 22A 製程區上線後，再模擬測試冰機運轉設定最適化。冰水主系統供給 B 廠區與 A 廠 15 製程區之修正案，在近期加裝閥件反覆測試中，終於有突破性改善，目前仍持續執行細部技術性微調作業。

強化產業價值鏈 鞏固優勢新核心

隨著重建時程的推演，預期蘆竹廠產能於今年底全面恢復運作，沉寂兩年多後，旭富的營運可逐漸回溫。在原料藥市場中，我們一再審視自身的產業價值鍊，因應醫藥市場需求與全球減碳政策，強化策略發展，調整組織內部定位，鞏固公司營運核心、藥物市場開發與永續發展，同時我們也不間斷招募人員，提升生產動能與競爭優勢。這是一項長遠佈局，每一個規劃都將考量廣度與深度，現階段挹注大量資源，但付出終將會有成果的！