

災後重建月報

紀錄日期: 09/04/2023 ~ 09/28/2023



21 製程區之生產製程現場一隅



21 製程區之離心機技師自檢盤體



23/24/25 製程區之控制盤盤商自檢



23/24/25 製程區之 1 樓配管施作現況



23/24/25 製程區之 2 樓配管施作現況



23/24/25 製程區之 4 樓配管與線槽施作

B 廠區修建工程進度

第一階段復歸工程之 21/22 製程區:

製程設備工程，21 製程區之製程桶槽在試運轉過程中，確認儀控作動測試與管路試漏試壓等試車前置作業檢核無虞後，開始於本月正式啟動設備確效作業，在程控工程師與旭富同仁連日趕工反覆試驗，逐顆調適程控 PID 參數，順利完成 6 套設備操作驗證，其確效文件皆已著手撰寫並整備相關送審資料中。22 製程區之 22A 製程區，在本月亦陸續完成設備前清洗作業，並安排與 22B 製程區同步執行製程確效作業中。

21/22 製程區之 3 套離心機生產設備，在日前已完成 2 套 22 製程區離心機，因考量 B 廠全區復產期程，故緊鑼密鼓與代理商聯繫原廠技師試車排程，並在本月順利抵台，技師現正駐廠執行 21 製程區離心機試運轉作業中，預計將可於 10 月初完成其設備操作確效作業。

21 製程區之 2 套乾燥機生產設備，在上月已完成 1 套乾燥機設備確效作業，而另 1 套乾燥機在查核設施的管路配置與能源供給無虞後，開始啟動設備確效作業，由各確效項目檢測中，一一確認功能作動與升降溫效能，不間斷與現場生產同仁商討程控功能需求，調適程控更加符合生產需求，並在本月完成設備確效作業，目前持續彙整確效數據中。

空調設備工程，接續執行未完成之 4 套乾燥機/離心機潔淨室與分裝作業室的空調環境與效能檢測，在承包商與旭富同仁的雙方共同合作之下，逐一確認各套空調效能，皆可符合國內外潔淨區之生產環境規範，終於在本月全數完成 B 廠區共 7 套潔淨室建置工程，旭富同仁仍持續檢核確效數據，確效文件資料陸續送審中。

第二階段復歸工程之 23/24/25 製程區：

23/24/25 製程區之製程配管工程，目前仍如火如荼般的加快腳步前行，以多班併行趕工焊製 10 套製程桶槽系統作業，建置進度每日彙報追蹤，全力趕赴復歸期程；其儀電工程之線槽已完成線路走向設計，並安排人員執行建置作業中。其自動化控制系統之動力盤與控制盤等相關盤體已完成 I/O 點位及線路配置圖確認作業，並備妥置盤的 PLC 模組與控制元件等相關器具，於日前皆送往盤商開始著手進行置盤作業，目前已先行完成控制箱盤體，近日由承包商先行逐箱測試自檢無虞後，再安排旭富同仁複檢，儀電工程將會同步完成配盤與配線等儀電前置作業，將可與配管工程無縫接軌完成 23/24/25 製程區建置工程。

凝聚向心 合作無艱

由 2022 年底開始啟動 21/22 製程區建置工程至今，集結承包商、程控工程師與旭富同仁們等眾人之力量，逐步完成製程桶槽、乾燥機、離心機、蒸餾塔與潔淨室等生產設備系統，在建置過程中，雙方間不斷磨合協調，在相岐中統合共識，凝聚同一目標合作，才能邁開腳步前行。由 21/22 製程區的共事經驗，加快推進 23/24/25 製程區建置工程進度，我們會繼續努力，期望今年底完成重建工程，2024 年伊始旭富將可動能全開。

後記

目前產能已約有災前 50% 之水準，待 21/22 製程區人機更加磨合及熟悉後，產能可快速提升至應有之 65% 水準，至年底 23/24/25 製程區建置完成，產能即達災前 90% 水準(發生事故之產線未重建，改安裝環保處理設施)，重建時程大致底定，故公司內部決定歷時約 2 年 9 個月計 62 篇之重建報告可以功成身退，小編我也可以全心全力將精神及時間放在日常工作，為旭富觀音廠順利商轉繼續打拼，謝謝股東們之支持，未來若有任何問題，可直接洽詢公司發言系統，我們樂於跟你們接觸。