

災後重建紀錄

沉澱是能量的積累，綻放的養分

紀錄日期: 03/08/2021 ~ 03/12/2021



今年優先復歸生產區域之 03B/05 生產區，目前持續執行廠區修復及設備新購等重建作業。

03B 生產區之製程設備受祝融波及輕微，僅公共設施管路及部分製程週邊設備毀損，但考量爆炸震波可能影響製程設備效能疑慮，於本週安排技師入槽執行火花測試，入槽前，工安同仁逐一檢視作業環境，確認符合人員入槽之侷限空間作業規範，技師以探針刷全面檢查

搪玻璃之整體表面，檢測結果為搪玻璃無任何碎片及裂縫等其他缺陷，反應槽整體仍具生產效能，待廠區之公共設施管路及部分製程週邊設備修復完成後，將可恢復其產能。



05 生產區之部分生產設備，經內部初步評估為局部毀損，因爆炸震波使作業平台結構變形，故需將設備移出修復補強回復可用性，其拆除作業程序為先拆除公共設施及製程設備之管件管路後，將製程設備移出並拆除平台，依序由高樓層執行至低樓層後，再執行 05 生產區重建作業。目前生產及工程同仁持續執行各樓層公共設施及製程設備之管件管路的拆除及清運作業，並委由承包商陸續將高樓層之製程設備及拆除之管架管路吊掛移出 05 生產區，分類存放於指定暫存區。管件管路之清運作業侷限於廠區空間，無法使用小型機具協助，故需由人力徒手執行搬運，增添作業難度及危險性，同仁們身著安全防護裝備，頭頂艷陽天，個個揮汗如雨，

災後重建紀錄

備極辛勞，縱使身處艱困之作業環境，眾心凝聚，齊力執行主管賦予的任務，顯現出團隊意識的蓬勃能量。目前高樓層之製程設備皆已移出存放，近期將規劃執行高樓層平台拆除作業，05 生產區之復歸作業持續作業中。

除了既定復歸的 03B/05 生產區持續進行重新建置，公共設施修復亦是恢復產能的重要關鍵，如管架建置、電力系統、動力系統及水系統等，因廠區重建計劃為逐區修復，故公共設施之修復作業規劃需配合復歸廠區，確保能源動力供以生產無虞。其中，管架建置及電力系統於近日開始有顯著的進展。

因祝融毀損之廠區公共設施的管路管架，經評估為不能使用，而需重新架設建置，目前已完成毀損管路管架之拆除作業及第一管架區之新地基鋪設，預計下週將開始執行第一管架區之新管架鋼骨建置作業。



製程用電規劃先以修復第一變電站為首要，主要先以提供 03B/05 生產區作業用電，第一變電站受損較為輕微，因祝融使線路及部分電力設備毀損，目前修復作業日漸完備，新購之變壓器控制系統於本週執行安裝作業，待 03B/05 生產區建置完成後，再執行電力線路裝修工程，以供日後生產所需。



動力系統之鍋爐及冰凍水機等設備，目前已陸續發包購置及執行維修作業中。水系統因受損較為嚴重，為因應重建時程安排，故規劃以新購為主，目前設備購置之評估作業持續執行中。

受損建築物之安全鑑定於 1 月下旬由公司代表陪同建築師及結構技師入廠會勘，並於本週繳納安全鑑定費用，建築師公會將安排結構技師於下週執行取樣作業，預估取樣分析及出具安全鑑定報告書之作業時程需約二個月，祈求受損廠區建築物能以補強方式修復，逐步恢復公司營運。



因考量 05 生產區之復歸作業的拆除及建置動線，且其周邊受損廠區皆非 RC 鋼筋混凝土結構，為不列入評估建築物之安全鑑定廠區，故由管理階層規劃第一階段的廠區拆除計畫，

災後重建紀錄

預計執行拆除廠區為 03/05/06/07/10 生產區。由公司代表會同 5 家廠商代表召開說明會及實地廠勘，闡明拆除範疇、作業注意事項及廢棄物處理等事宜，再三叮囑一切作業需符合人員作業安全、法令法規及保險理賠規範，廠商代表預計下週提供報價單，以供拆除作業評估。

這段放緩腳步的失意時日，猶如逆風而行，在沉澱中靜心思考，不在乎一城一池的得失，持續提昇強化既有的實力與系統，積極構建面對未來的能力與趨勢，低潮不會永遠，而是極具價值和意義的能量積累。有如 NBA 傳奇球星黑曼巴 Kobe Bryant 所說:「Can I jump over two or three guys like I used to? No. Am I as fast as I used to be? No, but I still have the fundamentals and smarts. That's what enables me to still be a dominant player.」雖然公司目前處於停工狀態，但我們不因失意而喪志，持續如火如荼執行廠區重建計畫，兢兢業業，一分一秒不懈怠，一絲一毫不疏忽，守護旭富，捍衛旭富，我們有信心在浴火之後，見證旭富的重生。