

災後重建紀錄

是金子總有發光的一天

紀錄日期: 04/26/2021 ~ 04/29/2021



為感謝同仁們於重建之艱辛時日付出的辛勞，奮力支持公司逐步重啟生產營運，董事長於勞動連假前特書「敬致旭富夥伴的一封信」，向同仁們送上誠摯的問候與衷心的謝意，並發佈公司未來發展之規劃藍圖，鼓舞同仁們士氣，其概述如下：

由管理階層統籌將於今年第四季完成一條生產線之重建計畫，其優先復歸生產區域預計規劃為 03B 區/05 區/16 區及乾燥區之 02 區/08 區。

非建築物安全鑑定區域之 03/05/06/07/08/10 生產區拆除作業於四月底正式展開，廠區配置之重建作業由管理階層定期審慎規劃及檢視調整，其製程設備及相關週邊配備等新購及修復皆已陸續下單及發包作業執行中。依今年復歸生產區域之製程能力，預計生產品項為 Dulox.HCl、Propafenone HCl、HOCLQ sulfate 及 VA 等主力產品，考量生產能力及人力安排，故生產排程將先以輪流投產為主，預估可回復既有產能之 25%。

災後重建紀錄

廠區重建將以逐區修復為主，生產區域之 15 區預計將於 2022 上半年復歸投產，其他生產區域需待建築物安全鑑定報告結果，再陸續安排復歸建置作業至回復原有產能。預估 2022 下半年將回復既有產能之至少 50%，2023 年末將可回復至全產能。

公共設施修復亦是恢復產能的重要關鍵，如電力系統、動力系統及水系統等，因廠區重建計劃為逐區修復，故公共設施之修復作業規劃需配合復歸廠區，確保能源動力供以生產無虞。其建置作業由管理階層定期追蹤進度，確保符合既定時程規劃架設完成，預計將於今年第四季完成建置啟用，以供生產所需。

為重啟公司營運，管理階層同步與政府機關積極研討復工條件之申請流程，如建物、消防及環保等相關法規需求，以最大努力加快回復生產作業。

因應客戶醫藥市場需求及單一廠區風險，管理階層決議擴增第二廠區-觀音 2 廠，以維持公司永續發展動能。觀音 2 廠之擴產規劃為四條生產線，採用高規格半自動化之製程設備設施，結合與法國合作之溶劑處理計畫，將為高製程效能及國際競爭力之現代化生產基地，可大幅擴增既有之成熟製程產能，滿足客戶供貨需求量。目前建廠之前置作業正如火如荼展開中，預計今年第三季開始興建廠房，將可於 2023 年啟用投產作業，其未來產能將可達本廠災前產能之 60%。

誠如董事長所言，感謝同仁們投注無數的心血奠基，旭富才能繼續向前邁進，待產線重啟之日，將可陸續接回移地生產的弟兄們，再次一同奮鬥!且結合廠內既有及未來觀音 2 廠擴增之生產線，未來旭富的榮景，將是指日可期!

廠區之重建藍圖至今漸趨明朗化，一路跌撞一路前進，同仁們在各自崗位上克盡職責，以洪荒之力執行移地生產及回復產線之前置系統準備等作業，管理階層時刻審視目標進度及適時調整排程規劃，持續與客戶協商供給市場需求量，全力保障同仁們的生活品質及福利措施，維護品牌信任及守護企業商譽。

我們在務實中逐步達成目標，在前瞻中築步架構未來，如同股民所言：「記住阿富的價值，它不因外觀的不雅而貶值，是金子總有發光的一天。」

謝謝您的肯定，您的鼓勵讓我們會更努力!