



A 廠區第一階段重建正如火如荼展開中，其過程如圖所示，磚造牆/RC 混凝土牆補強作業、樓板防水工程及模板組立等，牆體混凝土澆置作業，部分鋼構主體因高溫變形，已替換取代，強化建物承重安全性。

原 03 生產區因考量優化 A 廠區空汙處理系統，故不予重建，另規劃建置新空汙處理系統，以符合現行法規規範，目前已發包施作中。而 15/16 生產區(A 廠區第一階段)之毀損製程設備及管伴管路，於日前由承包商執行拆管作業並陸續吊掛移出部分製程設備，因考量 05/07/10 生產區之修復工程動線，故先轉移執行 01B 及 B 廠區之拆除清運作業，因時制宜調動人力及資源，以加快廠區重建時程進度。

除了建物修復工程施作，05 生產區製程設備之建置區域及施工動線，由工程部門主管主導規劃，因考量空間限制及設備入廠時程，需一再審慎檢視討論，確保設備移入建置作業動線順暢。另外觀音 2 廠於日前已完成建造執照申請，由管理階層定時與建築師與會討論施工設計。

目前 A 廠區基礎建設逐步重建，B 廠區設備設施之拆管作業亦同步執行，供應第一階段復產之公共設施的主要設備也陸續進廠建置。現行阿富的骨骼已逐漸發育長成中，同仁們細心照護耐心養成任何一個發育關鍵，蓄積能量以待蓬勃成長之際!