



A 廠區建物之修復工程，製程區主要施作仍持續執行磚造牆面補強粉平及粗胚打底。乾燥區之 02 區及 08 區的粉平打底作業陸續完工，近期將開始執行潔淨室建置及貨梯修復施作。純水製造區之作業平台於日前建置完成，其設施元件持續發包作業中。受損輕微之 03B 區，其潔淨室修復作業，如動力源修復、新購空調箱設置及送風系統之管路替換等皆逐步完工。

火害受損較為嚴重之 B 廠區，其鑑定結果於近期出爐，所幸建物構體強度及承重性大致影響性不大，僅部分區域需由補強修復即可。B 廠區之建物修復預計在今年第四季開工。另持續與代理商協商製程設備等採購交貨事宜並陸續下單，確保於復產時程內如期完成。

擴增產能之觀音 2 廠營造案，於上週召開營造標案說明會，明確說明工程作業範疇及標案需知規範等相關事宜，並由管理階層審慎評估各家營造商之投標文件報告，預計於 10 月初可向建管處提報建築工程開工申報審查。

隨著廠區重建進度逐步推展，復產相關準備事宜亦同步執行，部分廠區將於近期完成修復，故日前向桃園市政府詢問復工申請事宜，並於上週由桃園市政府經發局召開「復工申請之會勘會議」，聯合市府之消防局、環保局、勞檢處及建管處等代表與旭富代表，共同與會討論復工之規範需求及文件流程等議題，以期相關作業程序順利執行。

我們必將竭力達成市府之復工規範，早日啟動復產計畫，不僅是為了公司永續經營，更是為了不負於奮力執行公司重建作業的同仁們，願佳音再現!