

災後重建紀錄

團結協力邁向新征程

紀錄日期: 05/31/2021 ~ 06/04/2021



第二階段的廠區拆除計畫，執行區域為 01/01B/02/04/08/12/15/16/20/21/22/23/24/25 生產區，由公司代表會同廠商代表召開招標說明會，闡明拆除作業範疇及廢棄物分類處理等相關事宜，並實地廠勘作業區域，供拆清廠商評估及規劃作業方案，期望 2022 年底可以完成全廠區重建工程。

拆除計畫依各生產區的毀損狀況執行，其作業方針為將建物及製程設備損壞減至最低，故規劃如下：

20/21/22/23/24/25 生產區為須進行建築物安全鑑定之區域，目前尚待鑑定報告結果，依日前建築師提供之初步模擬評估，

受損建築物可望由建築師及結構技師建議之補強設計復原；01/02/04/08/12/15/16 為受損相對輕微生產區，將以修復工法回復受損牆體及重建變形作業平台；01B 原為研發部門，其設備將於新研發大樓重置，建物則將予以拆除，空間另作規劃安排；在製品倉及酸區原料倉等儲存區，因受限規範較少，故可快速回復其建置；受損及可用性有疑慮之設備的拆卸評估，日前已由生產部門主管廠勘完成，有部分設備設施仍需待工程同仁及技師測試其性能，為提升作業效率，生產部門主管已於設備設施上標示記號及製作清單文件，以供拆清廠商作為拆除依據。

15/16 生產區為明年上半年優先復產區域，考量相關時程規劃，其設備設施拆除作業之前置工作需先執行。因生產同仁多數調派至正峰及永光支援移地生產作業，故委由承包商與留廠備援的生產同仁共同執行 15/16 生產區之管件管路拆除，目前初步卸管已大致完備，尚待重型機具進廠執行主設備拆除作業。

災後重建紀錄

15/16 生產區之製程設備效能於日前已委由技師入桶執行檢測評估，因考量部分搪玻璃內襯材質之製程設備的使用年限及性能安全疑慮，故由工程同仁統整下單新購，且持續與代理商跟催交貨進度。部分不鏽鋼材質之製程設備雖未全毀，但其馬達及機械軸封等周邊配件，於日前已由廠商拆卸回廠檢修，所幸周邊設備皆可拆除替換，可加快修復時程。預計從今年第三季起，05/15/16 生產區之製程設備將階段性分批入廠設置；可望今年底啟動第一階段復工計畫。



租借正峰廠房支應之移地生產，其規劃為多條生產線之生產排程，目前常規性生產品項為中間體 PGA，持續供應客戶需求。另一中間體生產線，由生產同仁們日以繼夜趕工生產，於日前已完成 8 批 AL1-C 粗品，目前換線生產 Pent-2 系列產品。



而 AL-1 及 Pent-2 精餾所需之第一座蒸餾生產設備，其動力源設施管路配管作業及冷卻系統細部修改皆已完備，於上周執行試運轉測試時，發現再沸器有洩漏狀況，由工程同仁反覆測試調整，並再執行測試確認其性能無虞後，於本週開始執行 AL-1 精餾生產試製，依蒸餾設備效能適時調整排程規劃，逐步改善問題來源，確保製程可依循規劃的工序進行生產。

目前第二套蒸餾生產設備，其動力源設施管路已備好活口，待其再沸器到位後，即刻安排配管連接作業，預計於 7 月初可正式啟動生產，將由兩套精餾生產線併行加速產品產出，提升公司營運力。

重建是漫長但不孤寂的旅程，由最初的風雨飄盪，至今的陰霾逐漸散開，一切將會豁然開朗，感謝全體同仁們相伴左右，一路走來的付出與努力，期間的低潮苦澀，因為彼此相互扶持，讓我們更有勇氣與信心，團隊聚在一起只是開端，保持團結才有進展，真正協力合作就能帶來成功。再難，也要風雨無阻，再苦，也要奮進新征程！