



隨著 A 廠區第一階段復產的預訂時程一日日的推進，其 03B 製程區相關之生產前置作業逐一完成驗證，如：公共設施之蒸氣、冰凍水及氮氣等製程動力源皆已完成效能測試，確認供給 03B 製程區執行生產無虞；製程設備之反應槽及冷凝器等附屬設備，於本周已完成設備之操作驗證確效，如：設備設施之試漏試壓、關鍵參數之製程溫度/攪拌軸轉速及半自動化生產控制系統等，確認其製程效能可符合生產需求。且其潔淨室於本周亦完成內部裝修工程及環境感測元件控制連線，目前離心機之設備驗證與原廠技師們跨國連線作業，預計於近期完成。

除了 03B 區往復歸邁進，其他製程區亦是如火如荼執行施作工程，05 區及 16 區之新購製程設備於近日陸續進場定位，06 區之蒸餾設備修復工程同步與包商確認作業細節中，15 區之鋼構平台持續高空吊裝建置作業。而日前新購之粉碎機也執行設備及其潔淨室空調驗證作業，並執行客規成品之粒徑參數的前置測試，以供日後客戶需求。

每一項作業都是需要集結公司各部門同仁的力量，共同合作共同面對，集思廣益與包商們處理大大小小的問題癥結點，由無數次的碰撞及排班通宵趕工才得以完成每一項任務，我們真的很努力要在規劃時程中逐步復歸 30 多年的基業，窮且益堅，不墜青雲！