

災後重建雙週報

紀錄日期: 02/21/2022 ~ 03/04/2022



A 廠區之 05 區設備，已完成 2 顆製程桶槽的製程配管與設備設施確效作業 (圖 A)。A 廠區之 15 區/16 區之新購製程桶槽與其相關設備(15 區圖 B)，仍持續執行定位裝設作業，16 區之製程桶槽亦完成初步建置工程(圖 C 至圖 E)，且其製程配管施作從未停歇，待 A 廠區之第一套蒸餾設備完成確效作業後，將著手安排 16 區之第一階段復產前之設備管路的試漏試壓作業與其設備確效。目前第一套蒸餾設備於近日已完成製程配管檢修作業，在本週開始執行試漏試壓作業(圖 F)，以確保蒸餾系統與附屬製程設備及製程/公設管路間的傳送無虞，希望能盡速執行癲癇用藥之生產作業。

抗癲癇用藥為公司主力品項，災前長期穩定供應客需量並維持良好的客戶關係，事故後，業務同仁仍持續與客戶聯繫往來以維護公司商譽，降低客戶流失衝擊，確保復產後之客戶需求衛服部食藥署預計於下周(3/8)至公司進行 GMP 查廠，在公司各單位同仁胼手胝足下，公司持續往全面復工邁進。

重建過程是艱辛的、細瑣的，大至一個主設備，小到一個不顯眼螺絲，均須費心費力設計及安裝；過程時因設備交期或缺工缺料等不利因素影響，進度有所落後，但同仁及協力廠商均會戮力以赴，盡可能將衝擊降低；目前內部產能仍只約災前 10%水準(外部產能預計延長租約至 6 月)，仍按計畫希望於 6 月底前完成 A 廠修復，回復 40%產能，年底前完成 B 廠修復，回復至 90%產能，全體同仁將全力朝這些里程碑推進；考量目前雙周一次之報告內容過於細部描述，對旭富股東及同仁於瞭解公司重建過程助益有限，接下來將改為月報頻率，下次出報告日期將為 4/11，另公司依法會透過公開資訊觀測站揭露及時重大訊息，向利害關係人進行溝通。