

災後重建月報

紀錄日期: 04/11/2022 ~ 05/06/2022



(A) A 廠之 15/16 區外觀
(B) B 廠區外觀
(C) 16 區 3 樓
(D) 16 區蒸餾系統一隅
(E) 15 區配管一隅

A 廠製程區之 15 區/16 區重建，目前 16 區大致完成 9 顆製程桶槽及相關設備的配管與動力配線等工程施作，並安排執行設備的試漏試壓與確效等效能確認作業，在執行過程中總會有著不順遂的問題產生，但由同仁們長年累積的經驗再結合工班師傅們技術合作之下，逐一檢修汰換與細部調整等施作以達至效能最適化，目前其蒸餾系統仍有部分設施與動力配線還需調整，但仍會依預定時程完成 16 區復產。

隨著 16 區完成製程設備施作，15 區也正式展開興建工程，15 區主要有 11 顆製程桶槽與 2 套蒸餾系統，因其生產品項特性，多為玻璃內襯桶槽與玻璃管件，其技術層面更為精細繁複且耗時，目前已完成 2 套蒸餾系統的修復施作與設備確效作業，為加快 15 區復產時程，將導入 3 家工班師傅共同施作，目標於第 2 季完成 15 區復歸。

於災後首次接受台灣食藥署 TFDA 之 A 廠 03B 區/02 區/08 區 GMP 評鑑，已在近日收受稽核缺失改善建議，品質單位與相關部門同仁共同與會討論缺失事項，並極積執行改善措施，預計將於 5 月中檢送改善報告與相關資料複查。除了台灣食藥署 TFDA GMP 評鑑稽查，我們亦重新取得企業三體系認證(ISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系與 OHSAS45001

職業安全健康管理體系)，並且在這段時日中，我們仍不間斷的接受國內外客戶稽核，維持良好顧客關係，在此非常感謝客戶與各方支持，讓我們更有信心繼續堅持前行。

A 廠各製程區逐步修復，並完成設備等確效作業，其消防、職安與環境保護等安全管理設施亦同步審視調整，因應現行法規需求，桃園市政府(經發局、消防局、勞檢局與環保局等)將於 5 月中到廠執行聯合稽查，此聯合稽查將是影響公司復工申請的關鍵要素，同仁們嚴正以待，待稽查通過之日，將會是復工生產的一大步。

目前 A 廠區修復工程已逐步達後段進度，B 廠區建物修復費時約半年將於 7 月初完成，期望年底前完成 B 廠所有重建工程，產能於今年下半年將可望較為顯著增加，6 月底外廠租借也會因此結束，所有同仁將團聚在家園繼續攜手打拼；上星期五董事會通過第一季財務報表，營收為 1.88 億，本業尚能維持獲利 1800 萬，第二季在產能限制下，業績表現應與第一季相去不遠，但第三季起有望倒吃甘蔗，營運漸入佳境，旭富人步履下的崎嶇道路將會逐漸平坦、逐漸寬敞好走，110 年及 111 年之艱辛會是刻苦銘心，但也終將成為過眼雲煙；奔跑吧！旭富。