

災後重建月報

紀錄日期: 05/09/2022 ~ 06/02/2022



- (A) B 廠 1 樓一隅
- (B) B 廠 3 樓一隅
- (C) A 廠 08 區第二階段設備設施
- (D) 15 區 2 樓配管一隅
- (E) 15 區 3 樓配管一隅

A 廠區漸步邁向後期修復階段，目前其 16 製程區已完成製程設備與其蒸餾系統的製程配管與動力配線等工程施作，並逐顆完成設備的試漏試壓與設備確效等效能確認作業，於近日開始安排製程確效作業，16 區主要生產品項為 Valproic acid 抗癲癇用藥系列品項，此用藥市場需求量大，故將先以此系列產品為首要生產任務，確保新建設備可穩定產出且具品質高度均一性，以供客戶需求。

另 A 廠之 15 製程區，因為疫情影響導致缺工狀態下，將延期至今年第三季完成全區復歸，15 區主要有 11 顆製程桶槽與 1 套離心系統仍需建置，日前已導入 3 家工班師傅共同施作中，第一階段將先以完成 5 顆製程桶槽為目標，預計將可於 6 月完成，其設備確效作業亦同步撰寫，而另 6 顆製程桶槽與 1 套離心機已完成進廠定位作業，但製程配管尚待工班師傅施作，離心機預計將於 7 月與國外技師以視訊連線安裝。上周收受一份令人欣慰的消息為桃園市政府發文通知 15/16 製程區之建物災後修復結構安全鑑定核可公文，這將是推進 15/16 製程區復產的重大一步！

而 A 廠區之 02/08 乾燥區，現行已完成 02 區全區與 08 區第一階段復產作業，08 區第二階段現正執行乾燥機之控制動力與潔淨室之空調系統後期微調作業，預計將於 6 月中旬前完成建置，其後續須執行之設備與製程確效作業亦備妥，待工程施作完成後，將可立即執行。

目前 A 廠區之純水製造區，因災損而無法備製製程用水，現行僅能以外購純水供生產使用，長久累積下來，對於生產成本與品質檢驗是一筆大開銷，其新購之主設備終於在近期完成製作並進廠，單位主管將會同承包商商討純水製造區的製水管路設計，目標於今年第三季完成純水製造區的建置工程，其將可同步接軌 A 廠區生產作業，有效降低營運成本與減少外購之品質疑慮。

B 廠區之重建時程目前也落後，希望於 2023 年第一季完成全區復歸，B 廠區主要內含 5 大製程區(21/22A/22B/23/24/25)與其專屬純水製造區，產能約占公司整體 5 成，因其建築物災損相對 A 廠嚴重，故 B 廠區的修復工程更需費時費工，B 廠區的建物修復工程委託營建公司統包施作，其於 2021 年底開始執行修復工程，在這段期間經歷了新冠疫情與氣候不佳等因素干擾，工期有所延宕，預計將於今年第三季修復完成與安全結構鑑定；後續規劃將先以 22/21 製程區為第一階段復歸工程，其前置作業已大致定案，承包商將於 6 月底陸續進廠施作，目標於今年第四季完成 22/21 製程區復歸工程。

在建廠的這段時日，歷經新冠疫情的肆虐與俄烏戰爭等無法掌握的變化，不僅建廠支出高漲，同時工期比規劃漫長煎熬，得不斷調整方略因應時勢變化，面對著猶如看不到盡頭的挑戰，仍要打起精神，累了就喘口氣再繼續向前，加油! Keep your chin up!